Fabrikaatgebonden onderhoudsrichtlijnen cv-ketels

Naam:	
Adres:	
PC+Plaats:	
Telefoon:	
Locatie:	
Debiteurennr.:	
Onderhoudsnr.:	
Datum bezoek:	van: tot:

Keteltype:	Remeha Quinta Pro 115
Geleverd vanaf:	2010
Productcode:	90519
Nom. vermogen cv:	Modulerend van 16,6 tot 107
Nom. vermogen ww:	Modulerend van 0 tot 0
Opmerkingen:	Servicemelding: Reset de servicemelding bij iedere onderhoudsbeurt

Elk hieronder genoemd controle- of meetpunt is van toepassing
M=te meten waarde; C=controleren; OK=in orde

Werkzaamheden afhankelijk van meting en controle
A=afstellen; R=reinigen; V=vervangen; ... uitgevoerd

	Waarde	M	C	OK	A	R	V	Specificaties van de fabrikant
Productgebonden opmerkingen								
Algemeen								
A-01 functioneren ketel			☐	☐	☐	☐	☐	informatie gebruiker
A-02 opstellingsruimte veiligheidseisen			☐	☐	☐	☐	☐	NEN 3028*, NEN 1010
A-03 gaszijdige aansluiting			☐	☐	☐	☐	☐	NEN 1078*; lekkage
A-04 waterzijdige aansluiting			☐	☐	☐	☐	☐	lekkage
A-05 waterdruk in systeem			☐	☐	☐	☐	☐	1,5 - 2 bar
A-06 expansievat			☐	☐	☐	☐	☐	zie ook A-07 (overdrukventiel)
A-07 overdrukventiel			☐	☐	☐	☐	☐	bij kalkafzetting vervangen, zie ook A-06 (expansievat)
A-08 verbrandingsgasafvoer			☐	☐	☐	☐	☐	lekkage, ophanging, NEN 2757*
A-09 verbrandingsluchttoevoer			☐	☐	☐	☐	☐	capaciteit, lekkage, ophanging, NEN 1087*
Metingen								
M-06 CO2 [%]		☐		☐	☐	☐	☐	9,3 +/- 0,2% , bij vollast/deellast
M-07 max. rookgastemperatuur [°C]		☐		☐	☐	☐	☐	ca. 72 bij maximale belasting
M-08 gasverbruik vollast [m³/h]		☐		☐	☐	☐	☐	2,1 - 13,7 m3/h
M-12 gasvoordruk (dynamisch) [mbar]		☐		☐	☐	☐	☐	nominaal 25 mbar
Keteldeel								
K-01 warmtewisselaar verbrandingszijdig			☐	☐	☐	☐	☐	afh. M-06 (CO2): reinigen, afdichting vernieuwen
K-02 verbrandingsruimte			☐	☐	☐	☐	☐	afh. M-06 (CO2): reinigen, afdichting vernieuwen
K-05 kijkglaasje			☐	☐	☐	☐	☐	visuele inspectie
K-06 cv-pomp			☐	☐	☐	☐	☐	visuele inspectie
K-07 ontluchting			☐	☐	☐	☐	☐	visuele inspectie automatische ontluchter in ketel
K-08 condensopvang/sifon/afvoer			☐	☐	☐	☐	☐	inspecteren, reinigen
K-09 ventilator			☐	☐	☐	☐	☐	reinigen, afdichting vernieuwen
Branderdeel								
B-01 vlambeeld			☐	☐	☐	☐	☐	
B-02 brander			☐	☐	☐	☐	☐	afh. M-06 (CO2): reinigen, afdichting vernieuwen
B-06 gasblok/aansluiting gasdichtheid			☐	☐	☐	☐	☐	bij demontage
Warmtapwaterdeel								
Regeling en beveiliging								
R-02 ionisatie electrode			☐	☐	☐	☐	☐	> 4 µA
R-03 ontstekings electrode			☐	☐	☐	☐	☐	afstandpennen: 3 a 4 mm.
R-05 droogkookbeveiliging			☐	☐	☐	☐	☐	via sensoren
R-06 regelthermostaat			☐	☐	☐	☐	☐	elektronisch via sensoren, instelling via branderautomaat
R-07 maximaalthermostaat			☐	☐	☐	☐	☐	elektronisch via maxiaalthermostaat op de warmtewisselaar
R-08 bedrading			☐	☐	☐	☐	☐	visuele inspectie

Opmerkingen / advies:

Bedrijf:	Climatic B.V.
Adres:	Postbus 131
Plaats:	4870 AC ETTEN-LEUR
Telefoon:	076 - 502 09 36

Gebruikte materialen:

Code:	Omschrijving:

Handtekening Monteur:

Handtekening Opdrachtgever: